

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

إسم مقاول الباطن :- فكري حلمي مصطفى
رقم المستخلص : (12)
التاريخ : 02 / 08 / 2021 م

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفنه	الكمية المنفذة			القيمة الاجماليه	نسبة الصرف	الاجمالي	ملاحظات
				المسابقة	الحاليه	الاجمالي				
1	دهانات الأبواب المعدنية									
	باب حديد ضلفة	عدد	200	0	62	62	12,400	80%	9,920.00	المدرسة التحفيظ
	ملاحق التحفيظ	عدد	200	0	7	7	1,400	80%	1,120.00	
	باب حديد - ضلفتين	عدد	300	0	6	6	1,800	80%	1,440.00	
	باب حديد ضلفة	عدد	200	0	54	54	10,800	80%	8,640.00	المدرسة الابتدائي
	ملاحق الابتدائي	عدد	200	0	0	0	0	50%	0.00	
	باب حديد - ضلفتين	عدد	300	0	6	6	1,800	80%	1,440.00	
	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفتين	عدد	500	0	0	0	0	50%	0.00	
	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفة	عدد	300	0	0	0	0	50%	0.00	
	شبابيك غرف الكهرباء	عدد	200	0	0	0	0	50%	0.00	
	مصبغات الحماية	عدد	110	0	0	0	0	50%	0.00	
	البوابات الرئيسية مقاس 4م	عدد	600	0	0	0	0	50%	0.00	
	البوابات الرئيسية مقاس 2م	عدد	400	0	0	0	0	50%	0.00	
	الاجمالي								22,560.00	

مدير المشروع

م/ محمد اسامة

مدير الإدارة الفنية

م/ فكري نبوى حامد



يعتمد مدير الشركة

م/ صالح عبد العزيز الخنين